

- согласно договору от 08.04.2013 №1, заключенному с ООО "Карат" на капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги по ул.Центральная д.Алексеевка, стоимостью 73 666,22 руб.;
- согласно договорам от 09.04.2013 №7,8, заключенным с ООО ПСП "Строительство" на оказание услуг технического надзора на сумму 736,0 руб и 1576,46 руб. соответственно;
- согласно договору от 10.07.2013 №10, заключенному с ООО "Карат" на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Центральная, стоимостью 70 885,0 руб.;
- согласно муниципальному контракту от 01.10.2013 №9, заключенному с ООО "Карат" на ремонт дороги пер.Сосновый, микрорайон Тарбеевка д.Алексеевка, стоимостью 489 000,0 руб.

В результате проведенного совместно с представителями администрации СП Алексеевский сельсовет визуального осмотра выполненных работ по ремонту дороги - переулок Сосновый, микрорайон Тарбеевка д. Алексеевка протяженность дороги (согласно акту приемки выполненных работ) 369,54 м, установлено, что фактическая протяженность дороги, согласно Google Карты, на которой произведены устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС и щебня составляет 260,34 м. С учетом пересчета фактической стоимости выполненных работ, завышение составило - **182 362,99 руб.**

Согласно отчету об исполнении бюджета СП Алексеевский сельсовета за 2014 год из бюджета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан профинансированы расходы на сумму 423510,76 руб., в том числе на выполнение работ согласно контрактам, заключенным с ООО "Регионстрой" на капитальный ремонт наружного освещения д.Алексеевки от:

- 10.03.2014 №10/А-14, стоимостью 99 745,31 руб.;
- 01.04.2014 № 11/А-14, стоимостью 99 553,79 руб.;
- 15.05.2014 № 12/А-14, стоимостью 99 718,43 руб.;
- 01.07.2014 № 14/А-14, стоимостью 47 622,24 руб.;
- 01.07.2014 № 13/А-14, стоимостью 52 204,90 руб.;
- 12.09.2014 № 18/А-14, стоимостью 24 666,09 руб.;
- договору поставки от 18.11.2014 №1605/Мс, заключенному с ООО Атомэнергомаш" на поставку датчиков освещения, стоимостью 13 049,0 руб.

Из бюджета Республики Башкортостан профинансированы расходы на сумму 992 765,34 руб., в том числе на выполнение работ, согласно:

- контрактам от 01.09.2014№15/А-14, №16/А-14, №17/А-14,№ 18/А-14, заключенным с ООО "Регионстрой" на текущий ремонт наружного освещения, стоимостью 50 605,9 руб., 49 207,59 руб., 75 279,22 руб. соответственно;
- договору от 10.11.2014 №565, заключенному с ООО "СтройКомСервисПлюс" за детские игровые площадки, стоимостью 75000,0 руб.;