

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ ӨФФ РАЙОННЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯЛЫНЫН ФИНАНС ИДАРАЛЫҒЫ	ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0274161000	
№ <u>322</u>	
18. <u>сентябрь</u> 2016г.	

Главе администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

А.Н. Хазиеву

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с планом проведения финансовым управлением администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проверок на 2016 год, утвержденный приказом № 43 от 24.12.2013 года, приказом финансового управления администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 29.06.2016 № 32 финансовым управлением проведена выборочная проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и бюджета Республики Башкортостан в сельском поселении Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

В результате проведенной проверки установлено следующее.

Согласно отчету об исполнении бюджета СП Алексеевский сельсовета за 2013 год из бюджета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан профинансированы расходы на сумму 1 602259,52 руб., в том числе на выполнение работ, согласно:

- муниципальному контракту от 03.10.2012 №0101300073312000005-0093579-01, заключенному с ООО "Карат" на ремонт дорог по ул. Северная, Центральная, Набережная д. Алексеевка. Стоимость контракта составляет 4 208 085,0 руб. в 2013 году профинансировано - 745 226,0 руб.;

- муниципальному контракту от 29.06.2013 №4, заключенному с ООО "Алексеевское коммунальное хозяйство" на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Дружбы д. Алексеевка, стоимостью 89 171,6 руб.;

- договору от 01.07.2013 №8/А-13, заключенному с ООО "Регионстрой" на капитальный ремонт наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ, по ул. Центральная от дома №60/1, стоимостью 97 732,0 руб.;

- муниципальному контракту от 26.08.2013 № 5, заключенному с ООО "Алексеевское коммунальное хозяйство" на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Дружбы с выходом на ул. Интернациональную д. Алексеевка, стоимостью контракта 4999 000,0 руб. Выполнение составило 59 598,01 руб.;

- договору от 01.10.2013 №9/А-13, заключенному с ООО "Регионстрой" на текущий ремонт наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ, по ул. Центральная от дома №62, стоимостью 97 751,88 руб.

Из бюджета Республики Башкортостан профинансированы расходы на сумму 992 765,34 руб., в том числе на выполнение работ, согласно: